

2018 年关于全面包挂项目，大力开展“项目见效年”活动 11 月上半月项目推进汇总表

统计时间：2018 年 11 月 15 日

区域	责任领导部门	工作目标	11 月份上半月实际进度
巾口旅游特色小镇	李甫勇	①编制巾口旅游特色小镇建设规划方案（50 分）：4 月份确定策划方案得 50 分，6 月份确定得 30 分。②谋划、布局、招引项目建设（50 分）：上半年出台项目布局意见得 20 分，下半年出台得 10 分；全年新签约 2 个以上项目得 30 分。	11 月 8 日，巾口特色小镇规划方案上省住建厅组织的专家评审会，待专家意见出具后即修改完善。
	规划分局	协助包挂该项目（100 分），参照领导包挂项目得分。	
司马体育运动小镇	于先葵	①编制司马体育运动小镇建设规划方案（50 分）：4 月份确定方案得 50 分，6 月份确定得 30 分。②谋划、布局、招引项目建设（50 分）：省体育局三大中心项目上半年开建得 30 分，下半年开建得 15 分；全年新签约 1 个以上项目得 20 分。	①司马体育运动小镇建设规划方案编制已完成。 ②谋划、布局、招引项目建设：11 月 12 日，上宅集团项目策划方案已原则通过，正在进一步修改完善。
	国土分局	协助包挂该项目（100 分），参照领导包挂项目得分。	
环湖旅游公路	汪会友	牵头环湖旅游公路建设（100 分）：上半年完成规划、建设等手续得 30 分；上半年依规签订工程建设合同得 20 分；9 月底前完成土地征用工作得 30 分；年底前路基成型、桥梁在建得 20 分。	1、李甫勇书记率队赴部沟通环湖公路规划审批事宜，部里同意近期启动控规专家论证；11 月 14 日，李甫勇书记率队赴厅再次汇报环湖公路控规上会事宜。 2、11 月 6 日召开联合推进工作组第二次调度会。 3、中辆新能源公司计划实施的桃花溪轻轨项目，11 月 8 日，李甫勇书记与中辆新能源公司吴总洽谈合作事宜，并达成共识，当前该框架协议已起草。

柘林片区	江家和	<p>①原华天休闲欢乐世界（50分）：上半年开建得20分，下半年开建得10分；全年完成固定资产投资1亿元以上（不含征拆款和土地报建款）得30分，按完成比例得分。</p> <p>②原神州通或凤凰岛项目（30）：上半年完成调规得10分，下半年完成得6分；年底前完成公司注册并开工得20分。</p> <p>③柘林国家体育运动小镇（20分）：上半年完成规划方案、项目布局得10分，下半年新签约一个项目得5分，新开工一个项目得5分。</p>	<p>①蓝城项目：土方开挖完成13栋，垫层浇筑10栋，底板浇筑完成4栋。</p> <p>②原神州通项目：11月2日召开三方调度会，就项目协议和合作细节达成共识，拟定于11月16日签订三方协议；</p> <p>③柘林国家体育运动小镇：规划设计方案已完成。</p>
	李院清	<p>桃花溪健康运动休闲区建设与运营（100分）：5.20前全面完成十里画廊改造提升得20分，每推迟一个月扣5分；5.20前基本完成迎客平台、服务平台改造建设得20分，每个10分，每推迟一个月扣5分；7.1前明确游客集散平台、水库休闲平台、仙女峡游乐平台项目规划得20分，每推迟一个月扣5分；9.1前游客集散平台、水库休闲平台、仙女峡游乐平台等全面开建得20分。凌峻极限运动、淦垒度假村项目规划获批并全面开建，各得10分。</p>	<p>水库围模灌浆完成50%；导流孔模板安装、渡月桥混凝土浇筑、漂流河道整改等已完工；将军峡入口锚杆护坡已完成60%。</p>
	财政局	<p>黄金洞休闲项目（100分）：上半年山下服务中心开建、游步道验收各得30分，下半年开建、验收各得15分；10.1前山上度假区开建、索道获批各得20分，年底前开建、获批各得10分。</p>	<p>游客中心三楼已封顶内部装修正在施工；大型停车场开展了现浇工作及停车场平整工作，主体建设已完成游步道工程一直在施工建设过程中；景区内项目重新规划设计，增加游玩业态，已设计攀岩及玻璃滑道项目，新增飞拉达项目已签订了合同并开始采购材料，预计20日进行开工。</p>
	云居山景区服务中心	<p>国际禅修院及协助5A创建改造提升（100分）：①国际禅修院（60分）：上半年完成圆通殿主体装修得30分，下半年完成得20分；年底前弥勒殿基本完工得30分。②协助5A创建改造提升（40分）：上半年完成山上停车场、旅游厕所5A改造各得10分，下半年完成各得6分；年底前完成山下旅游服务中心建设得20分。</p>	<p>①禅修院项目：圆通殿的检测、验收正在走程序，寺庙和检测单位制定检测方案，确定检测点，施工单位正在搭建检测架。②云居山5A创建提升：永修县农旅投资公司正在和施工单位协商山上旅游公厕后期完善；寺庙正在进行对建筑墙体、门窗等的粉刷、油漆工作的扫尾阶段。3、山下的游客中心施工方案正在完善。</p>
	地税局	<p>省信用联社二期（100分）：上半年规划获批得60分，下半年完成得40分；十个月前完成公司注册并开工得40分（注册、开工各20分）。</p>	<p>11月12日，上宅集团项目策划方案已原则通过，正在进一步修改完善。</p>
	桃花溪旅游发展有限公司	<p>桃花溪健康运动休闲区建设与运营（100分），参照领导包挂项目得分。</p>	<p>水库围模灌浆完成50%；导流孔模板安装、渡月桥混凝土浇筑、漂流河道整改等已完工；将军峡入口锚杆护坡已完成60%。</p>

巾口片区	戴锦清	①中海度假区(60分):参照具体包挂部门比例得分。②巾口省级旅游特色小镇项目(40分):上半年完成规划方案、项目布局得10分;下半年完成征地4000亩以上得30分。	①中海度假区:A3组团用地招标单位已测量地形;酒店已确定按原规划方案施工,施工单位已进场局部复工;派高球项目已启动规划。 ②巾口省级旅游特色小镇项目:11月8日,规划方案已上省专家评审会,目前按照省厅专家意见修改完善。
	党政办	垂钓中心(100分):上半年酒店开建或土地收回得50分,下半年完成得40分;年底前酒店主体工程封顶或新签约注册得50分。	继续与江西省水投洽谈合作事宜;同时与江西华意知本西海宾馆有限公司做好资产交割事宜。
	监审局	江中康养(100分):上半年签约注册得40分(签约、注册各20分),下半年完成得30分(签约、注册各15分);年底前项目开建得60分。	11月6日,武宁县针对项目征拆书面提出相关意见,目前双方就征地拆迁事宜继续磋商。
	农林水务局	赣粤高速(100分):上半年签约注册得40分(签约、注册各20分),下半年完成得30分(签约、注册各15分);年底前项目开建得60分。	围墙已开工建设,项目设计单位已确定并开始设计中,施工工棚正在搭建。
	市场监督和质量管理局	中海度假区(100分):上半年明确发展思路,规划调整到位得40分,下半年完成得30分;全年项目区内新开工2个旅游项目得60分,各30分。	A3组团用地招标单位已测量地形;酒店已确定按原规划方案施工,施工单位已进场局部复工;派高球项目已启动规划。
	巾口景区服务中心	带动巾口码头商业街繁荣(100分):全年码头门店100%对外营业得100分,按完成比例得分。	股东正在清理银行等债务。
	港航分局	执法码头(100分):上半年规划获批得40分,下半年完成得30分;年底前开建得60分。	10月23日,市政府抄告单已签发,目前正在积极跟进中。
	消防大队	水上消防训练基地(100分):上半年资金到位得40分,下半年到位得30分;年底前开建得60分。	目前正在积极跟进中。
旅游经营线	邹秀峰	①政企战略合作做强旅游经营(50分):上半年到位得50分,下半年到位得25分;②5A景区创建(50分):通过评审得50分,全年未组织得40分。	①水世界项目收购已确定由湖北八方森林资源资产评估有限公司作为第三方评估机构,相关工作正在有序推进;中交华体已派2名工作人员进驻国资公司,国资公司资产清理工作也在有序推进。 ②在北京专家指导下对5A宣传片进行修改,目前已基本修改到位。
	陈立	①瑶池湾三区项目建设工程(60分):4月前完成报建手续得20分;上半年全面开建得20分;年底前主体工程封顶得20分。②举办赛事(40分):每季举办一次省级垂钓比赛(至少三次)得24分,至少举办一次全国性比赛得16分。	①瑶池湾项目聘请深圳清华苑设计师进行主体酒店重新设计,已出初稿;聘请杭州城建规划设计院进行整体项目详规设计,已出初稿。 ②当前正在沿码头公路打造渔文化展示墙。
	组宣部	瑶池湾三区项目建设工程及举办赛事(100分),参照领导包挂项目比例得分。	

	旅发委	①岛屿 5A 改造提升(40 分):上半年启动岛屿游步道、旅游厕所 5A 改造提升得 10 分,下半年启动得 6 分;上半年明确岛屿标识标牌、垃圾桶改造提升方案得 10 分,下半年明确得 5 分;全年按 3A 级标准改造到位 3 座旅游厕所得 10 分;年底前完成岛屿游步道、旅游厕所 5A 改造提升得 10 分。②5A 景区创建(60 分):通过评审得 60 分,全年未组织得 40 分。	①自营岛屿 5A 改造由市政公司牵头已全面启动建设,预计 12 月底完工;码头、岛屿标识标牌已初步到位。 ②在北京专家指导下对 5A 宣传片进行修改,目前已基本修改到位。
	环保局	自然生态科普教育示范基地(100 分):上半年确定项目设计方案得 40 分,下半年确定得 30 分;8.1 前项目开建得 40 分,年底前开建得 20 分;年底前对外试运营得 20 分。	11 月 8 日中维国际工程设计有限公司赴我区进行二次深化设计成果汇报。并确认设计方案;目前正在启动 EPC 招投标工作。
	司马景区服务中心	码头商业体及润华酒店改造提升(100 分):全年码头门店 100%对外营业得 40 分,按完成比例得分;8.1 前润华酒店对外运营得 60 分,年底前对外运营得 50 分。	本月与桂林肖总一行同华天进行合作洽谈,正在积极跟进。
	西海旅游股份公司	美丽西海组团之玻璃景观桥(100 分):上半年完成报建手续得 40 分;7 月全面开建得 40 分;年底前完成主体工程得 20 分。	图审已通过,月底全面开建。
招商争资线	许松华	①通用航空小镇(60 分),参照具体包挂部门比例得分。②牵头国家体育旅游示范基地创建抓总(20 分),并牵头推进一家水上运动(含陆上项目开发)(20 分),参照具体包挂部门比例得分。	①本月初赴湖北进行通用航空考察;已拿出通用航空小镇推进可行性意见建议并报领导决策;已赴中交、中海就通用航空小镇合作事宜进行沟通洽谈,现正在抓紧推进;正在按照龙浩设计团队要求收集整理相关资料。②就体育总局注册事宜已与市民政、体育等部门进行对接,现正在按照程序准备材料;现正在收集意见建议,就成立帆船、攀岩、小球等俱乐部拿出意见建议。建造的放浪趸船已到位;所有帆船已停靠北码头。
	经济发展局	通用航空小镇(100 分):上半年签订合作协议得 40 分,下半年完成得 20 分;十月前完成规划、建设等手续(规划获批 30 分,其他手续 10 分)得 40 分;年底前开建得 20 分。	本月初赴湖北进行通用航空考察;已拿出通用航空小镇推进可行性意见建议并报领导决策;已赴中交、中海就通用航空小镇合作事宜进行沟通洽谈,现正在抓紧推进;正在按照龙浩设计团队要求收集整理相关资料。
	海事处	一家水上运动(含陆上项目开发)(100 分):7.1 前一家水上运动对外运营得 40 分,年底前对外运营得 20 分;上半年项目签约注册得 20 分(签约、注册各 10 分);下半年完成得 10 分(签约、注册各 5 分);年底前项目开建得 40 分。	建造的放浪趸船已到位;所有帆船已停靠北码头。

规划建设管线	吴文礼	①协助环湖旅游公路建设（50分），侧重永修标段项目建设，参照牵头领导包挂项目比例得分。②西海舰队球类运动休闲中心（50分），参照具体包挂部门比例得分。	①李甫勇书记率队赴部沟通环湖公路规划审批事宜，部里同意近期启动控规专家论证；11月14日，李甫勇书记率队赴厅再次汇报环湖公路控规上会事宜。11月6日召开联合推进工作组第二次调度会。中辆新能源公司计划实施的桃花溪轻轨项目，11月8日，李甫勇书记与中辆新能源公司吴总洽谈合作事宜，并达成共识，当前该框架协议已起草。 ②1#舰3-6轴3层已施工完成；17-25轴4层施工已完成；7-14轴7.1m钢构正在安装；30-37轴14.9m空腹梁正在安装，预计月底完工；5#舰保温施工已完成；2、3号舰幕墙骨架正在安装；1#公寓2层施工已完成；3#公寓2层施工已完成；6#公寓一层已施工完成；8#球场土方正在施工。
	建设局	西海舰队球类运动休闲中心（100分）：上半年完成球类场馆主体工程得40分，下半年完成得30分；年底前球类场馆试运营得60分。	1#舰3-6轴3层已施工完成；17-25轴4层施工已完成；7-14轴7.1m钢构正在安装；30-37轴14.9m空腹梁正在安装，预计月底完工；5#舰保温施工已完成；2、3号舰幕墙骨架正在安装；1#公寓2层施工已完成；3#公寓2层施工已完成；6#公寓一层已施工完成；8#球场土方正在施工。
维稳保障线	刘俊	巾口景区湖岛开发或游乐项目建设（100分）：上半年达成岛屿改造开建共识或游乐项目签约得50分，下半年完成得30分；年底前项目开建得50分。	正在积极推进。
	政法委 公安局	巾口景区湖岛开发或游乐项目建设（100分），参照领导包挂项目比例得分。	
	柯瑞海	部队疗养（100分）：上半年签约得50分，下半年完成得40分；年底前置换资金到位得50分。	合作初步意向已达成，正在积极推进。
	综合执法局	部队疗养（100分），参照领导包挂项目比例得分。	