

2019 年关于全面包挂项目，大力开展“项目品质提升年” 活动五月份项目推进汇总表

汇总日期：2019 年 5 月 27 日

区域	责任领导 责任部门	目标任务	五月份推进情况
环湖旅游公路	汪会友	<p>①牵头环湖旅游公路建设（60分）：5.1前控规获批得10分，推迟一个月扣2分；8月前基本完成土地征收得10分，每推迟一个月扣2分；9月前项目开建得10分，每推迟一个月扣2分；年底前完成土石方、桥梁桩基基础工程量一半以上得30分，按完成比例得分。②中交华体巾口合作项目（20分）：上半年启动征拆得10分；年底前开建得10分。③招引落户新项目（20分）：全年分别新签约、新开工一个以上露营、攀岩、垂钓、潜水、山水联动等运动休闲项目。</p>	<p>已取得环评、水保、森林公园调规、非饮用水源地证明等前期工作函，收集完成省市县及各相关部门支持文件共计19份，并形成汇报文本；已编制完成道路专项论证报告；5月22日，吴文礼委员率相关部门赴国家林草局保护地司风景处沟通汇报控规审批相关事宜。</p>
柘林国家级体育运动休闲小镇	江家和	<p>①牵头柘林国家级体育运动休闲小镇建设（20分）：统筹规划布局、公建配套、对上协调、支持包挂项目等。②华天合作项目（20分）：上半年D-1复工得5分；年底前一期全面开建得5分；全年完成固定资产投资1亿元以上（不含征拆款和土地报建款）得10分，按完成比例得分。③神州通合作项目（20分）：7.1前完成征拆得5分，每推迟一个月扣2分；8.1前项目开建得5分，每推迟一个月扣2分；年底前完成“六通一平”及部分工建正负零得10分。④牵头推进其他项目并招引落户新项目（40分）：上半年开建（复工）或运营一个项目得10分，下半年得7分。全年新签约落户2个以上项目得20分。</p>	<p>①西海云境项目于5月21日召开规划评审会，已原则通过；柘林体育运动小镇规划已报送省文化和旅游局、省体育局。②华天与蓝城分块合作，正在协商，征地拆迁工作有序推进。③神州通项目用地市自然资源局已审核通过。④宣佳：李甫勇书记5月11日主持召开宣佳项目协调会，就项目复工达成统一意见；5月23日柘林片区调度宣佳项目，现工程核算已基本完成；同时永修工行引荐上海一家金融机构与其合作。蒙特勒：用地材料已报省自然资源厅联审，规划已通过审批，施工图纸正在设计，挡土墙等基层继续在施工。高能项目：酒店二期土建部分有序推进。</p>
	许松华	<p>①牵头国家体育旅游示范基地创建汇总和协调工作（20分）：做好督导、迎检等工作，被上级负面通报一次，此项不得分。②包挂省体育局陆水项目（40分）：6.1前完成陆上项目建设相关手续得10分，每推迟一个月扣2分；8.1前项目开建得20分。全年组织景区参加2场以上国家级赛事得10分。③通用航空小镇（40分）：上半年签订合作协议得20分，下半年完成得10分；年底前完成建设等相关手续得20分。</p>	<p>①五星级营地申报正在推进；精品景区、精品线路正在按要求积极申报；5月21日，许松华副主任与中海度假区吴总赴武汉参加世界飞行者大会，并与武汉足球协会对接足球小镇项目。②省体育局射击中心项目立项已报省政府，待省政府批复；一家体育运动正在有序推进。③5月9日，湖北首领航空李总一行赴景区考察洽谈；本月首领通航派员进驻景区尽调并与许松华副主任多次深入洽谈，合作协议已基本达成共识，待投资方上会后签订正式协议。</p>

	李院清	将军峡景区改造升级及运营（100分）：①5月份落实新机制对外开漂得10分，推迟一个月此项不得分；全年完成实际购票人数6万得30分，按实际完成比例得分。②6月份将军峡对外正式开园得10分，每推迟一个月扣2分。③集散中心（约50亩）上半年完成建设手续得10分，下半年开建得10分。④加大对凌峻、垒旺等项目服务，其中：凌峻极限运动版块上半年对外营业得10分，下半年得7分；8.1前玻璃吊桥对外开放得10分，每推迟一个月扣2分。山顶温泉完成建设相关手续得10分。	①西海漂流对外承包，并于5月18日对外营业。 ②城墙、城楼、杜月桥、悬空栈道等已完成，路面完成95%；市发改委已赴现场进行门票成本核算。 ③5月11日景森设计公司已就集散中心策划进行专题汇报。 ④凌峻丛林穿越6月1日对外营业，玻璃桥已开始安装钢丝，山顶温泉项正在规划设计。
	陈立	瑶池湾资源利用（100分）：上半年完成主体酒店开建得40分，下半年得30分，年底前完成主体工程40%得40分，按完成比例得分。协助瑶池湾全年至少举办三次省级以上垂钓比赛得10分，至少举办一次全国性比赛得10分。	主体酒店建设正在完善水土保持方案；3A公厕已完工；主体酒店图纸已经建模完成；沿岛垂钓休闲木屋已开工建设。
	组宣部	瑶池湾资源利用（100分）：参照领导包挂项目比例得分。	
	经发局	国家体育旅游示范基地创建汇总协调、省体育局陆水项目及通用航空小镇（100分）：参照领导包挂项目比例得分。	①五星级营地申报正在推进；精品景区、精品线路正在按要求积极申报；5月21日，许松华副主任与中海度假区吴总赴武汉参加世界飞行者大会，并与武汉足球协会对接足球小镇项目。 ②省体育局射击中心项目立项已报省政府，待省政府批复；一家体育运动正在有序推进。 ③本月首领通航派员进驻景区尽调并与许松华副主任多次深入洽谈，合作协议已基本达成共识，待投资方上会后签订正式协议。
	财政局	黄金洞休闲项目（100分）：7.1前开园得40分，每推迟一个月扣5分；全年完成固定资产投资4000万（不含征拆款和土地报建款）得60分，按完成比例得分。	游客中心外绿化基本完工；飞拉达项目完工扫尾；玻璃滑道施工正在推进；外部旅游厕所等全部完成。
	云居山景区服务中心	①国际禅修院（60分）：年底前完成圆通殿主体装修得40分，按完成比例得分，年底前弥勒殿开建得20分。 ②协助5A创建改造提升（40分）：上半年完成山上旅游公厕改造装修得20分，下半年得10分；年底前云居山控规批复得20分，按完成进度得分。	①圆通殿内部装修设计施工图已完成，装修队伍已落实，现在整改施工；弥勒殿及附属工程基础部分正在施工，桩基切割、场地清理等有序推进。②已完成山上旅游公厕装修方案，寺庙对周边环境进行维护。
	税务局	山越康养（星期酒店二期）（100分）：上半年开建得40分，下半年得30分；年底前完成固定资产投资5000万元（不含征拆款和土地报建款）以上得60分，按完成比例得分。	黄金海岸规划方案已通过专家评审。
	国土分局	柘林国家级体育运动休闲小镇建设（100分）：协助片区统筹，派员进驻推进。参照领导包挂项目比例得分。	柘林体育运动小镇规划已报送省文化和旅游局、省体育局。

	桃花溪旅游发展有限公司	将军峡景区改造升级及运营(100分):参照领导包挂项目比例得分。	①西海漂流对外承包,并于5月18日对外营业。 ②城墙、城楼、杜月桥、悬空栈道等已完成,路面完成95%;市发改委已赴现场进行门票成本核算。 ③5月11日景森设计公司已就集散中心策划进行专题汇报。 ④凌峻丛林穿越6月1日对外营业,玻璃桥已开始安装钢丝,山顶温泉项正在规划设计。
巾口省级生态旅游特色小镇	戴锦清	①牵头巾口省级生态旅游特色小镇建设(20分):统筹规划布局、公建配套、对上协调、支持包挂项目等。 ②赣粤高速合作项目(40分):上半年正式开建得10分,下半年得7分;年底前完成固定资产投资3000万(不含征拆款和土地报建款)得20分,按完成比例得分。康龙半岛项目上半年完成建设相关手续得5分,下半年开建得5分。 ③牵头推进其他项目并招引落户新项目(40分):上半年开建或运营一个项目得10分,下半年得7分。全年新签约落户2个以上项目得20分。	①省厅专家已签字,待设计单位修改完成后赴省厅备案。 ②5月17日,赣粤高速夏总赴景区对接项目规划推进事宜。
	吴文礼	①协助环湖旅游公路建设(含中交华体巾口合作项目)(50分):参照牵头领导包挂项目比例得分。 ②西海舰队球类运动休闲中心运营(50分):上半年确定运营商得30分,下半年得15分;9.1前对外正式运营得20分。	①已取得环评、水保、森林公园调规、非饮用水源地证明等前期工作函,收集完成省市县及各相关部门支持文件共计19份,并形成汇报文本;已编制完成道路专项论证报告;5月22日,吴文礼委员率相关部门赴国家林草局保护地司风景处沟通汇报控规审批相关事宜。 ②项目推进正在有序推进,运营商正在积极招引。
	刘俊	中海度假区(100分):上半年上报规划调整得30分,下半年得20分;精品酒店10.1前对外运营得40分;全年完成固定资产投资3亿元以上(不含征拆款和土地报建款)得30分,按完成比例得分。	大地、巅峰等设计院已实地调研;A9酒店装修积极推进。
	柯瑞海	墨斗山岛屿资源利用(100分):6.1前完成资源利用等相关手续得10分,每推迟一个月扣3分;9.1前对外开放得40分,每推迟一个月扣5分;年前全面完工得50分。	协调原水世界股东签订股权转让协议,正在积极推进。
	党政办	垂钓中心地块合作项目(100分):上半年确定投资方得50分,下半年得40分;年底前主体建筑开建得50分。	5月9日,湖北首领航空李总一行赴景区考察洽谈;5月13日-5月17日,戴锦清副主任率队赴杭州招商。
	政法委 公安局	中海度假区(100分):参照领导包挂项目比例得分。	大地、巅峰等设计院已实地调研;A9酒店装修积极推进。
	农林 水务局	赣粤高速合作项目(100分):参照领导包挂项目比例得分。	5月17日,赣粤高速夏总赴景区对接项目规划推进事宜。
	建设局	环湖旅游公路建设(含中交华体巾口合作项目)、西海舰队球类运动休闲中心运营(100分,前者40分,后者60分):参照领导包挂项目比例得分。	①已取得环评、水保、森林公园调规、非饮用水源地证明等前期工作函,收集完成省市县及各相关部门支持文件共计19份,并形成汇报文本;已编制完成道路专项论证报告;5月22日,吴文礼委员率相关部门赴国家林草局保护地司风景处沟通汇报控规审批相关事宜。 ②项目推进有序推进,运营商积极招引。

	综合执法局	墨斗山岛屿资源利用(100分):参照领导包挂项目比例得分。	协调原水世界股东签订股权转让协议,正在积极推进。
	市场监管和质量管理局	江中康养(100分):9.1前完成启动区征拆得60分;年底前完成建设等相关手续得40分。	正在积极推进。
	巾口景区服务中心	推进巾口码头商业街繁荣(100分):全年码头门店确保60%以上对外营业得100分,按完成比例得分。	新增一家店铺。
	规划分局	巾口省级生态旅游特色小镇建设(100分):协助片区统筹,派员进驻推进。参照领导包挂项目比例得分。	省厅专家已签字,待设计单位修改完成后赴省厅备案。
	港航分局、消防大队	综合执法码头(含训练码头)(100分):按照统一的规划布局,港航分局主要侧重码头项目建设,消防大队主要侧重训练项目推进;上半年开建得60分,下半年得40分;年底前基本完工得40分。	已与承包方西海市政公司签约,待市财政资金拨付到位后,立即开建。
	市政公司	巾口码头商业街管委会房产装修和运作(100分):5月底前完成装修得20分,每推迟一个月扣10分;年底前完成80%门店招商运营得80分,按比例得分。	A10/A11装修已完成,并发布招租公告。
湖区旅游资源利用	邹秀峰	①牵头湖区旅游资源利用(20分):牵头规划布局、统筹调度、支持包挂项目等。②政企战略合作(旅游经营、环湖旅游公路建设、巾口体育小镇)(20分):上半年突破一个得10分,下半年一个得7分。③学生研学实践基地项目建设(30分):按照规划布局,9月前开建三个以上新基地项目得30分;9月后年底前开建减半得分。④牵头推进其他项目并招引落户新项目(30分):上半年开建或完工一个项目得10分,下半年得7分。全年新签约落户2个以上湖岛项目得20分。	①大经营大营销实施方案5月28日已报主要领导;协调原水世界股东签订股权转让协议。 ②5月28日与中交建水上经营收购合作深入洽谈。 ③5月9日大坝研学点踩线;5月13日与易家河茶园、桔园等初步达成研学合作意向。 ④丰富西海之星业态,正在搭建滑翔伞平台;5月12日签订康龙海陆空投资协议;5月14日,与上海敏行教育公司签订巾口研学营地项目。
	旅发委	协助包挂学生研学实践基地项目建设(100分):参照领导包挂项目比例得分。	5月9日大坝研学点踩线;5月13日与易家河茶园、桔园等初步达成研学合作意向。
	环保局	自然生态科普教育示范基地(100分):上半年开建得40分,下半年得20分,10.1前对外运营得60分。	5月15日工程总承包合同已报主要领导处,其他正在强力推进。
	司马景区服务中心	①码头商业体提升(60分):全年码头门店80%对外营业得20分,按完成比例得分;8.1前码头商业街商业体完成整体装修对外运营得40分。②强化景区通讯信号(40分):对接市铁塔公司,10.1前完成两大码头、岛屿景点、将军峡等核心景区通讯信号强化得40分。	①新鸥鹏公司办公场地为原华艺酒店,现已装修完成;②对景区信号接收塔进行维护、更新,塔架指针进行更换,设备进行更新。

	西海旅游股份公司	美丽西海组团之玻璃景观桥 (100 分) : 上半年确定投资主体并开建得 40 分 , 下半年得 20 分 ; 春节前对外开放得 60 分 , 按进度比例得分。	正在办理开工前期手续。
	海事处	北线码头资源利用 (100 分) : 积极对接服务北线码头资源利用合作并签约得 30 分 ; 年底前完成海事大楼资源置换得 70 分或与上级达成共识 (形成会议纪要) 得 60 分。	正在积极招引。